ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 16

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
61)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಐ.ಟಿ.ರವಿಕುಮಾರ್** ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 15.07.2014 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 12 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 28.05.2015 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 107 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 28/10/16
62)	ತಿರುಗಿಸಿ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, 107 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಂಡಿಸಿ. 28/10/16
63	ತಿರುಗಿಸಿದೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10% ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 28/10/16 EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Dasarahalli Division, Bangalore-57
64	C.E.(D.2) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.